



OGGETTO: Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia.

CIG: 93373110CC; CUP: H22G19001260005;

FINANZIAMENTO: Articolo di Bilancio n. 402020101 “Impianti generici” UPB “Aule e spazi didattici- riqualificazione” subaccantonamento n. 2022/13144 di € 160.000,00;

DELIBERA A CONTRARRE: D.D.D. n. 445/2022, prot. n. 197321 del 21.07.2022;

CONTRATTO: Lettera d’ordine prot. n. 200314-X/4 del 25/07/2022, per un importo netto di € 117.512,00 oltre I.V.A.;

IMPRESA APPALTATRICE: CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, con sede in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT);

RIBASSO: del 10,53% (diecivirgolacinquantatrepercento);

ATTO DI SOTTOMISSIONE: n. 1 del 17 novembre 2022;

NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE: € 127.727,00 oltre I.V.A.;

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi dell’art.102del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

PREMESSO:

- che con D.D.D. n. 445/2022 – prot. n. 197321 del 21/07/2022, è stato:
 - approvato il progetto relativo alla “Fornitura e posa in opera di impianto audio-video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia”, redatto dal Per. Ind. Giovanni COSTA, e il cui quadro economico riporta un importo della fornitura pari ad € 131.343,00 oltre I.V.A.;
 - autorizzato l’affidamento diretto per la fornitura e posa in opera in parola, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in legge n. 120/2020 e modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021), all’Impresa CO.GE.I. di Raffaele Di Bari con sede legale in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT), per l’importo complessivo a corpo di € 117.512,00 oltre I.V.A.;
- che con lettera d’ordine prot. 200314-IX/4 del 25/07/2022, si affidava alla Società CO.GE.I di Raffaele Di Bari, con sede in via Bari n. 66 – 76123 Andria (Bat), ai sensi dell’art. 1,



comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020) e modificato dal D.L. n. 77/2021 (convertito in Legge n. 108/2021);

- che il R.U.P. Ing. Giuseppe DELVECCHIO, condividendo alcune motivazioni formulate dalla Società CO.GE.I. di Raffaele DI BARI, alla luce dei confronti e dei sopralluoghi, ha autorizzato per le vie brevi il Per. Ind. Giovanni COSTA, Direttore per l'Esecuzione del Contratto a redigere la perizia suppletiva e di variante ed il relativo Atto di sottomissione;
- che in data 17 dicembre 2022 è stato redatto e sottoscritto l'Atto di sottomissione dal quale risulta un incremento del costo complessivo netto del contratto pari a € 10.215,00, e pertanto ha redatto il nuovo quadro economico dal quale si desume che l'importo netto finale della fornitura ammonta a € 127.727,00 oltre IVA.

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (R = 10,53%)		
A) Lavori e Forniture "a corpo":		
a/1 - Importo netto della fornitura di contratto	€ 117.512,00	
a/2 - Importo netto di PERIZIA	€ 10.215,00	
Sommario i lavori e le forniture	€ 127.727,00	€ 127.727,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante per:		
b/1 - imprevisti, arrotondamenti ed economie di gara;	€ 3.173,06	
b/2 - spese tecniche relative alla fase di esecuzione, direzione esecuzione contratto, contabilità, e verifica di conformità fornitura (art.113 D.Lgs n.50/2016);	€ 1.000,00	
b/3 - spese pubblicità e commissione di gara (pari a Euro 11902,06, a carico dell'aggiudicatario ai sensi del DM 02.12.2016)	€ 0,00	
b/4 - I.V.A. per fornitura 22%	€ 28.099,94	
Totale somme a disposizione	€ 32.273,00	€ 32.273,00
TOTALE		€ 160.000,00

CONSIDERATO:

- che in data 02 dicembre 2022, la Società CO.GE.I. di Raffaele DI BARI, con nota pec comunicava l'impossibilità di dare avvio alle forniture, in quanto presso l'Aula C del Palazzo Ateneo, erano ancora in fase di esecuzione gli interventi edili ed impiantistici, mentre per l'Aula Magna dei Dipartimenti di Economia, non si è dato ancora avvio alle lavorazioni edilizie ed impiantistiche;
- che in data 06 dicembre 2022, è stato sottoscritto tra le parti, l'atto di sottomissione n. 2, per la novazione temporale, per effetto del quale le nuove date per l'ultimazione della fornitura



e posa in opera delle apparecchiature audio – video, per le esigenze dell’Aula C – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna dei Dipartimenti di Economia, venivano così fissate:

- Aula C Palazzo Ateneo a tutto il 09 marzo 2023;
- Aula Magna Dipartimenti di Economia a tutto il 29 maggio 2023;
- che a seguito dell’affidamento alla ditta ARKÉ s.r.l. Unipersonale, giusta lettera d’ordine prot. 21225-IX/2 del 02/02/2023, dei lavori di completamento edili ed impiantistici presso l’Aula C del Palazzo Ateneo, la cui ultimazione è stata fissata a tutto il 07/05/2023, in data 06 marzo 2023, è stato redatto e sottoscritto, tra le parti, l’atto di sottomissione n. 3, per una novazione temporale della fornitura presso l’Aula C del Palazzo Ateneo;
- che per effetto del succitato atto di sottomissione la nuova data di ultimazione della fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio-video presso l’Aula C del Palazzo Ateneo è fissata a tutto il 09 giugno 2023;

TENUTO CONTO

- che in Capitolato Speciale d’Appalto per la fornitura di arredi per le esigenze dell’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia, è in fase di redazione, anche in considerazione dell’entrata in vigore, il 01 luglio 2023, del nuovo Codice degli Appalti;
- che pertanto, sentito il Responsabile del Procedimento, Ing. Giuseppe DELVECCHIO, in accordo con l’impresa affidataria, si conviene di provvedere alla fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio – video presso l’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia;
- che l’impresa affidataria si è resa disponibile, prima dell’inizio dei lavori edili ed impiantistici, per la ristrutturazione dell’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia, allo smontaggio e successivo rimontaggio delle apparecchiature oggetto della fornitura in oggetto;

PRESO ATTO

- che il giorno 10 maggio 2023, sono iniziati i lavori per la fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio – video presso l’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia;
- che in data 19 maggio 2023, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo, presso la suddetta aula, constatando l’effettiva ultimazione della fornitura e posa in opera delle predette apparecchiature, contestualmente alla presenza dei due responsabili di aula Carlo De Ruvo e Roberto Fusano, l’impresa affidataria ha proceduto alla formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature installate;



- che in data 22 maggio 2023, si è dato corso ai lavori per la fornitura e posa in opera delle apparecchiature audio – video presso l’Aula “C” del Palazzo Ateneo;
- che in data 05 giugno 2023, si è proceduto ad effettuare un sopralluogo, presso la suddetta aula, constatando l’effettiva ultimazione della fornitura e posa in opera delle predette apparecchiature, contestualmente alla presenza del collega Mario Silecchia, l’impresa affidataria ha proceduto alla formazione del personale addetto all’utilizzo delle apparecchiature installate;
- che l’atto di sottomissione n. 02 del 06 dicembre 2023, con il quale si fissava l’ultimazione della fornitura di apparecchiature audio video a servizio dell’Aula Magna afferente ai Dipartimenti di Economia, entro il 29 maggio 2023, mentre per l’aula “C” del Palazzo ateneo entro il 09 giugno 2023;
- che in data 12 giugno 2023 è stato redatto e sottoscritto tra le parti il certificato di ultimazione della fornitura;
- che non risulta che l’impresa abbia effettuato cessioni di crediti in dipendenza dei lavori di che trattasi;
- che sono stati consegnate le certificazioni dei materiali installati, le dichiarazioni di conformità, ed ogni altro documento a corredo del progetto;
- che durante i sopralluoghi effettuati dall’Ufficio di Direzione di Esecuzione del Contratto, le forniture sono risultate conformi a quanto riportato nelle tavole di progetto, e gli impianti realizzati perfettamente funzionanti;
- che in data 13 luglio 2023 è stato richiesto il DURC, che è risultato regolare;
- che la “Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia”, sono stati eseguiti secondo le disposizioni contrattuali e quelle impartite dal DEC, ed entro i termini contrattuali;
- che l’impresa ha adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto;
- che l’importo netto “A CREDITO” del conto finale è di € 127.727,00 oltre I.V.A.;

Alla luce di quanto sopra premesso e considerato, il sottoscritto Per. Ind. Giovanni COSTA, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto



CERTIFICA

Che i lavori riguardanti la “Fornitura e posa in opera di impianto Audio – Video per le esigenze dell’Aula “C” – Palazzo Ateneo e dell’Aula Magna Dipartimenti di Economia”, sono collaudabili, come in effetti con il presente atto li **COLLAUDA**, liquidando il credito residuale all’Impresa, pari ad € 155.826,94 onnicomprensivo, come appresso si specifica:

QUADRO ECONOMICO NETTO

A) Forniture a corpo

a.1	Importo netto della fornitura	€ 127.727,00	
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
	Totale lavori	€ 127.727,00	127.727,00
	TOTALE FORNITURA		€ 127.727,00

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

b.1	I.V.A. 22% ed eventuali altre imposte.	€ 28.099,94	
	Totale somme a disposizione	€ 28.099,94	€ 28.099,94
	TOTALE PROGETTO		€ 155.826,94

Diconsi euro centocinquantacinquemilaottocentoventisei/94 onnicomprensivo, delle quali si propone il pagamento alla società CO.GE.I. di Raffaele Di Bari, con sede in via Bari n. 66 – 76123 Andria (BT), a tacitazione di ogni suo credito per la fornitura e posa in opera di cui è oggetto il presente certificato.

La Direzione Amministrazione e Finanza, Sezione Contabilità e Finanza, può incamerare la somma rinveniente dalle economia di gara pari ad € **4.173,06** (quattromilacentosettantatre/06) come si evince dal quadro economico finale sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO FINALE

A) Forniture a corpo

a.1	Importo netto della fornitura	€ 127.727,00	
a.2	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 0,00	
	Totale lavori	€ 127.727,00	€ 127.727,00
	TOTALE FORNITURA		€ 127.727,00

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:



I.V.A. 22% ed eventuali altre b.1 imposte.	<u>€ 28.099,94</u>	
Totale somme a disposizione	€ 28.099,94	€ 28.099,94
TOTALE DELLA FORNITURA		€ 155.826,94
IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 160.000,00
RESIDUO FINANZIAMENTO		€ 4.173,06

Redatto in un unico originale, letto, confermato e sottoscritto

L'Impresa

Il Direttore di Esecuzione del Contratto

Per. Ind. Giovanni COSTA

Visto

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe DEL VECCHIO