



OGGETTO: "Fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili per l'Aula C, ubicata al secondo piano del Palazzo Ateneo -Bari".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

DITTA AGGIUDICATARIA:

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

LETTERA D'ORDINE

IMPORTO FORNITURA A BASE D'ASTA:

IMPORTO FORNITURA AL NETTO DEL RIBASSO:

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

RIBASSO D'ASTA:

C.U.P.

C.I.G.

Ing. Giuseppe Delvecchio

LAMM S.r.l

Arch. Maria Lia Rutigliani

prot. n. 185686 X/4 del 14/07/2022

Euro 135.316,00

Euro 117.941,43

Euro 206,25

12,84 %

H22G19001260005

932465658E

Articolo di bilancio 402050102 "Mobili e arredi per locali ad uso specifico" – UPB "Aule e spazi didattici – Riqualificazione".

Sub accantonamento n. 2022/12437.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Art. 102, comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50)

L'anno **duemilaventitre** (2023) il giorno **trentuno** (31) del mese di **maggio** (05) il sottoscritto ing. Giuseppe DELVECCHIO, Responsabile unico del procedimento della fornitura in oggetto, ha preso atto per le vie brevi dal Sig. Vincenzo ANTOLINO, procuratore speciale dell'operatore economico LAMM Srl con sede legale in via Verdi 19/21 - 43017 - San Secondo Parmense (PR), che l'ultimazione dell'installazione della fornitura è avvenuta il giorno **22/05/2023**.

- Richiamata la lettera d'ordine prot. n. 185686 X/4 del 14/07/2022 con la quale veniva affidata la fornitura ad oggetto;

CONSIDERATO:

- che il tempo utile per l'ultimazione della fornitura compreso il montaggio è stato fissato in giorni **centocinquantaquattro**(154) naturali e consecutivi a decorrere dalla data di sottoscrizione della lettera d'ordine (14/07/2022);



- che con Atto di Sottomissione n. 1 del 05/12/2022, a causa della sospensione delle lavorazioni edili ed elettriche propedeutiche all'installazione della fornitura, da parte della ditta esecutrice - "TSE impianti" - è stata concordata una nuova data per ridefinire la scadenza contrattuale; si è concordata una novazione temporale di giorni 60 (sessanta) naturali e consecutivi sul termine fissato, indicando la data per la consegna della fornitura e l'installazione della stessa al **13/02/2023**;
- che con Atto di Sottomissione n. 2 del 08/02/2023 è stata concordata una seconda novazione temporale pari a giorni novantotto (98) naturali e consecutivi fissando la data di ultimazione e installazione della fornitura al **22/05/2023**, poiché i lavori edili su citati sono stati affidati ad una nuova ditta - ARKE' Srl Unipersonale;
- che a seguito della realizzazione di una contro parete in cartongesso per tutto il perimetro nell'aula (non prevista in progetto esecutivo ma necessaria per occultare le canalizzazioni dell'impianto elettrico) si è preferito non montare n. 46 moduli di appendiabiti previsti da progetto esecutivo, rimandando il loro montaggio ad altra ditta individuata dal Settore manutenzione immobili; per tale motivo l'importo contrattuale netto verrà decurtato di € 92,00;
- che il nuovo importo contrattuale risulta essere: € 117.941,43 - € 92,00 + € 206,25 = **€ 118.055,68** oltre IVA;
- che durante il corso dell'installazione della fornitura non è avvenuto alcun infortunio;
- che il DURC in possesso della stazione appaltante è in corso di validità;
- che in data 31/05/2023 è stato emesso il Verbale di ultimazione della fornitura ad oggetto da parte del RUP;

Visita di controllo

Esaminati gli atti contabili relativi alla fornitura in oggetto del contratto di appalto, a seguito di ricognizione, si è constatato:

- la loro realizzazione secondo le indicazioni di progetto e le varianti approvate, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali;
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e di conservazione;
- che sono stati realizzati con materiali conformi al contratto;
- la verifica di diversi dati dimensionali, riscontrandoli con gli elaborati progettuali.



Certificato di regolare esecuzione

In seguito alle risultanze della visita di controllo di cui sopra, il sottoscritto ing. Giuseppe DELVECCHIO, Responsabile del Procedimento, considerato:

- che la fornitura realizzata dall'impresa corrisponde alle previsioni del progetto, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà discrezionali della Direzione dell'esecuzione;
- che la fornitura realizzata è stata eseguita secondo consolidate regole costruttive e in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- che è stata accertata, mediante misurazioni e verifiche, la rispondenza delle opere realizzate per qualità e dimensioni;
- che i prezzi applicati per il pagamento delle opere sono quelli del contratto principale e degli atti aggiuntivi;
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e alle disposizioni dati dalla Direzione dell'Esecuzione durante il loro corso;
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
- che nel corso dell'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni alle opere a causa di forza maggiore;

Certifica

che la fornitura sopra descritti eseguita dall'impresa LAMM S.r.l in base alla Lettera d'Ordine prot. n. 185686 X/4 del 14/07/2022, è stata regolarmente realizzata e liquida in un'unica soluzione il credito dell'impresa che ammonta a **€ 118.055,68** (diconsi euro centodiciottozerocinquantacinque/68) oltre IVA dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per la fornitura in parola.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Bari, 31/05/2023

IL PROCURATORE SPECIALE
LAMM S.r.l.
(Sig. Vincenzo Antolino)

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giuseppe DELVECCHIO)