



OGGETTO: Affidamento incarico per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento antincendio delle aule dell'edificio ex Istituti Biologici, da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro di 3 anni per la riqualificazione e l'ammodernamento di aule e spazi didattici comprensiva di fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video del Policlinico di Bari.

CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO

| | |
|---------------------------------------|---|
| RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: | Ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirezzi |
| PROFESSIONISTA: | Ing. Maurizio Franco |
| CONTRATTO: | Lettera d'incarico prot. n. 12762 IX/1 del 23.01.2024 |
| IMPORTO CONTRATTUALE: | Euro 85.000,00 oltre oneri al 4% e I.V.A. al 22% |
| CIG: | A044E6BF4B |

Premesso che:

- con D.D.D. n. 846 del 22.12.2023 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto per un importo di euro 85.000,00 oltre oneri e IVA per un totale complessivo di euro 107.848,00;
- con Lettera di affidamento prot. n. 12762 IX/1 del 23.01.2024, sottoscritta per accettazione in data 26.01.2024, è stato formalizzato il rapporto con il Professionista in epigrafe;

Considerato che

- l'incarico era diviso in n. 2 fasi:
 - la prima fase, relativa alla redazione degli elaborati tecnici necessari per l'esame degli enti competenti doveva completarsi entro 50 giorni naturali e continuativi dall'accettazione della lettera d'ordine;



- la seconda fase, relativa alla redazione di tutti gli elaborati di progetto esecutivo utili per la realizzazione delle opere nell'ambito dell'appalto di Accordo Quadro in oggetto, entro i successivi 20 giorni naturali e continuativi dall'invio del progetto agli enti;

Rilevato che

- In data 18.03.2024, a seguito di nota prot. n. 73716 del 15.03.2024, con la quale il Professionista comunicava che erano in corso approfondite interlocuzioni con il Comando dei VV.F. al fine di individuare e concordare preventivamente le soluzioni più idonee ad ottenere l'approvazione del relativo progetto, il RUP dell'affidamento concedeva una novazione temporale di n. 30 giorni naturali e consecutivi prorogando il nuovo termine per la fase uno al 15.04.2024;
- In data 15.04.2024, l'ing. Franco consegnava al Responsabile del Procedimento gli elaborati richiesti per terminare la prima fase;

Considerato che

- in data 02.05.2024, il Professionista inviava al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco il progetto esecutivo per la relativa valutazione,
- con nota PEC del 22.05.2024, acquisita al Protocollo generale di questa Amministrazione al n. 131606 del 23.05.2024, ha trasmesso al RUP gli elaborati di progetto esecutivo concludendo la seconda fase dell'affidamento;



Tutto ciò premesso e considerato,
il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirezzi,

C E R T I F I C A

che l'attività professionale richiesta, consistente nella redazione del progetto esecutivo dei lavori di riqualificazione, abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento antincendio delle aule dell'edificio ex Istituti Biologici, da realizzare nell'ambito dell'Accordo Quadro di 3 anni per la riqualificazione e l'ammodernamento di aule e spazi didattici comprensiva di fornitura e posa in opera di arredi fissi e mobili e apparati audio-video del Policlinico di Bari, è stata regolarmente eseguita.

Pertanto, riconosce liquidabile al Professionista, ing. Maurizio Franco, il saldo di euro 53.924,00 onnicomprensivo.

Bari, 22.10.2024

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirezzi