



OGGETTO: Lavori di sostituzione di unità di condizionamento di precisione per la sala CED del Palazzo ATENEO di Bari e la installazione di n.2 split di riserva.

CUP: **H92B23002640005** - CIG: **A013A71D09**

CONTRATTO: Lettera di affidamento prot. n.148432 dell'22.06.2023;

IMPORTO A BASE D'ASTA: € 59.385,06 di cui € 1.016,61 di oneri per la sicurezza, oltre IVA;

RIBASSO: 31%.

IMPRESA APPALTATRICE: Klimathermica SAS di Bitonto (BA);

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art.12 comma 1 del Decreto n.49 del 2018)

PREMESSO CHE:

- con D.D.D. n.408/2023 del 13.06.2023 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Onofrio Ferrara e geom. Nicola Piacente, ed è stato autorizzato l'affidamento ai sensi dell'art.1, comma 2 lettera a) del D.L. n.76/2020 alla Klimathermica SAS di Bitonto;
- con D.D.G. n.652/2023 del 19.06.2023 sono stati nominati il geom. Nicola Piacente quale Direttore dei Lavori e l'ing. Onofrio Ferrara Direttore Operativo dei lavori di sui trattasi;
- con nota prot. n.148432 dell'22.06.2023, con la quale veniva comunicato l'affidamento dei su indicati lavori all'impresa Klimathermica SAS domiciliata a Bitonto in via I traversa Borgo San Francesco 31/D - 70032 Bitonto (BA);
- la predetta lettera d'ordine stabiliva in giorni 180 il tempo utile per ultimare i lavori;
- per le vie brevi, l'esecutore comunicava l'avvenuta fine dei lavori (detta circostanza sarebbe stata poi comunicata il giorno dopo a mezzo PEC);
- che in data 21.12.2023, è stato redatto il Certificato di Ultimazione Lavori;
- che, a mezzo nota PEC, la ditta esecutrice ha confermato l'ultimazione dei lavori;
- che in data 18.01.2024, "brevi manu", sono state consegnate le Dichiarazioni di Conformità previste per legge;

Tutto quanto sopra premesso, i sottoscritti geom. Nicola Piacente in qualità di Direttore dei Lavori, e l'ing. Onofrio Ferrara in qualità di Direttore Operativo, il giorno **25 (venticinque)** del mese di **gennaio (01)** dell'anno **duemilaventiquattro (2024)**, effettuati gli appositi sopralluoghi:

CERTIFICANO

che i lavori riguardanti gli interventi per i "Lavori di sostituzione di unità di condizionamento di precisione per la sala CED del Palazzo ATENEO di Bari e la installazione di n.2 split di riserva", sono

stati eseguiti in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti in materia, e nel pieno rispetto della regola dell'arte e dei tempi contrattuali, pertanto la DD.LL. li ritiene collaudabili, come in effetti con il presente atto li COLLAUDA e ne LIQUIDA il credito pari ad € 59.385,06 oltre IVA, spettante alla ditta Klimathermica SAS di Bitonto (BA), in una unica soluzione come previsto dal paragrafo "**Pagamento Lavori**" della lettera d'ordine, che può emettere regolare fattura.

QUADRO ECONOMICO FINALE			
A)	IMPORTO DELL'APPALTO		
a.1	Sostituzione Unità di condizionamento ed installazione n.2 split di emergenza.	€ 58 368,45	
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 1.016,61	
	tot. "a corpo"	€ 59 385,06	€ 59 385,06
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
b-1	IVA 22%	€ 13 064,71	
b-2	Economie	€ 15 838,06	
b-3	art.113, c.2 del D.Lgs. 50/16	€ 1 712,17	
	Sommano	€ 30 614,94	€ 30 614,94
	TOTALE PROGETTO		€ 90 000,00

La Direzione Risorse Finanziarie, Sezione Contabilità e Bilancio, può incamerare la somma rinveniente dalle economie dell'appalto pari ad € 15.838,06, come si evince dal quadro economico sopra riportato.

Il presente atto redatto viene, letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Bari 26.01.2024

L'Impresa Appaltatrice

Il Direttore Operativo

ing. Onofrio FERRARA

il Direttore dei Lavori

geom. Nicola PIACENTE

VISTO

Il Responsabile del Procedimento

ing. Antonio CECINATI