



**OGGETTO:** Incarico professionale, a professionista iscritto negli elenchi del ministero degli interni di cui alla Legge n.818/84, per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio denominato Palazzo di Matematica e Palazzo di Geomineralogia

### **CERTIFICAZIONE REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:**  
**PROFESSIONISTA:**  
**CONTRATTO:**  
**IMPORTO CONTRATTUALE:**  
**CIG:**

**Ing. Giovanni Francesco Ferrara Mireni**  
**Ing. Michele Cacciapaglia**  
**Lettera d'incarico prot. n. 236269 IX/3 del 01.09.2022**  
**Euro 10.100,00 oltre oneri al 4% e I.V.A. al 22%**  
**Z7F379ABF1**

**Premesso che:**

- con D.D.D. n. 444 del 21.07.2022 è stato autorizzato l'affidamento in oggetto per un importo di euro 10.100,00 oltre oneri e IVA per un totale complessivo di euro 12.814,88;
- con Lettera di affidamento prot. n. 236269 del 01.09.2022, sottoscritta per accettazione in data 27.09.2022, è stato formalizzato il rapporto con il Professionista in epigrafe;

**Considerato che:**

- l'incarico professionale doveva concludersi in data 11.11.2022;
- a seguito di sopralluoghi eseguiti presso gli edifici in oggetto, è emersa la necessità di eseguire alcuni interventi sugli impianti Evac e U.T.A. del Palazzo di Matematica e di riattivazione della centrale di rilevazione incendi del Palazzo di Geomineralogia;



**Rilevato che:**

- in data 18.07.2023, al termine degli interventi citati, il Responsabile del Procedimento inviava all'ing. Cacciapaglia i moduli SCIA firmati dal Legale Rappresentante dell'Università;
- in pari data, il Professionista inviava al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari, la documentazione necessaria al rinnovo periodico dei certificati;
- in data 3.08.2023 e successivamente in data 14.08.2023, i VV.F. inviavano le attestazioni di rinnovo dei certificati di prevenzioni incendi per gli edifici in questione;

Tutto ciò premesso,  
il sottoscritto, Responsabile Unico del Procedimento, ing. Giovanni Francesco Ferrara Mireni,

**C E R T I F I C A**

che l'attività professionale richiesta, consistente nel rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio denominato Palazzo di Matematica e Palazzo di Geomineralogia, è stata regolarmente eseguita.

Pertanto, riconosce liquidabile al Professionista, ing. Stefano De Matteis, l'importo di euro 10.100,00 oltre oneri al 4% e I.V.A. al 22%.

Bari, 22.09.2023

Il Responsabile del Procedimento  
ing. Giovanni Francesco Ferrara Mireni