



OGGETTO: Interventi di prevenzione incendi relativi all'ala vecchia dell'edificio sede dei Dipartimenti DiSAAT e DiSSPA nel Campus Universitario Ernesto Quagliariello in Bari.
Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:	ing. Giovanni Francesco Ferrara Mireni
IMPRESA AFFIDATARIA:	FAVULLO DOMENICO & EREDI S.A.S. (Mandatara R.T.I.)
DIRETTORE DEI LAVORI:	ing. Mario Carrante
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:	ing. Mario Carrante
CONTRATTO:	Lettera d'ordine prot.67578-IX/2 del 23 luglio 2021
IMPORTO CONTRATTUALE:	euro 570.876,31
IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO:	euro 559.695,93
ONERI DELLA SICUREZZA:	euro 11.180,38
RIBASSO D'ASTA:	40,224%
C.U.P.	H99E18000310005
C.I.G.	85564974B2

ATTO DI SOTTOMISSIONE N.4 PER NOVAZIONE TEMPORALE

(art. 106 del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016)

PREMESSO CHE:

- con D.D.G. n.39 del 10.02.2020 si approvava, in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2019, o.d.g. p.14, si approvava il progetto esecutivo dei lavori indicati in oggetto;
- nella riunione del 19.05.2021, o.d.g. p.14, il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Bari ha deliberato l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto in favore del R.T.I. FAVULLO DOMENICO & EREDI S.A.S. (Mandatara R.T.I.) / DIDACO s.r.l. per aver offerto il ribasso di 40,224%, equivalente ad un importo di aggiudicazione di euro 559.695,93, oltre euro 11.180,38 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- i lavori sono stati affidati, con Lettera d'ordine prot.67578-IX/2 del 23 luglio 2021, al R.T.I. aggiudicatario: FAVULLO DOMENICO & EREDI con sede in Andria (BT) via Palmiro Togliatti n.157 (Mandatara), DIDACO S.r.l. con sede in Andria (BT) Via Valerio Flacco n.20 (Mandante);
- con verbale in data 30/11/2021 il Direttore dei Lavori provvedeva alla consegna dei lavori fissando la data di ultimazione degli stessi per il giorno 11/05/2022, secondo quanto definito dall'art.14, comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto;
- con atto di sottomissione n. 1 del 28/04/2022 era stata concordata una novazione temporale di 120 giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per dare ultimati tutti i lavori previsti in appalto; pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto veniva fissata a tutto il 08.09.2022;



- con atto di sottomissione n. 2 del 07/09/2022 era stata concordata una novazione temporale di 120 giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per dare ultimati tutti i lavori previsti in appalto; pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto veniva fissata a tutto il 06.01.2023;
- in data 08/09/2022 era stato emesso ordine di servizio n° 3 a cui ha fatto seguito verbale di concordamento nuovi prezzi n° 2;
- con atto di sottomissione n.3 del 05/01/2023 era stata concordata una novazione temporale di 45 giorni naturali e consecutivi sul termine fissato per dare ultimati tutti i lavori previsti in appalto; pertanto la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto veniva fissata a tutto il 21.02.2023.

CONSIDERATO CHE:

con PEC in data 16/02/2023 l'impresa FAVULLO DOMENICO & EREDI S.A.S. ha inoltrato al Direttore dei Lavori una richiesta di proroga di 30 giorni per l'ultimazione dei lavori, per cause non imputabili alla stessa.

TENUTO CONTO:

che con nota PEC in data 16/02/2023 il Direttore dei Lavori, alla luce di quanto riportato dall'impresa nella sua istanza di proroga, constatata l'effettiva rispondenza delle motivazioni addotte alla realtà, ha espresso parere favorevole alla protrazione dei termini di ultimazione lavori con uno slittamento di 30 (trenta) giorni a partire dalla data del 21.02.2023.

VISTO:

- l'art.106, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
- l'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto;

l'anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di febbraio in Bari, con il presente atto si conviene quanto segue:

Art. 1 In conseguenza di quanto in premessa, si concorda una novazione temporale di giorni 120 (centoventi) naturali e consecutivi sul termine fissato per dare ultimati tutti i lavori previsti in appalto; pertanto, la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori in oggetto, viene fissata a tutto il **23.03.2023**. A tal proposito la Direzione Lavori invita il legale rappresentante dell'Impresa ad aggiornare il programma esecutivo dei lavori, da consegnare nel più breve tempo possibile.

Art. 2 Tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Impresa appaltatrice.

L'IMPRESA (FAVULLO DOMENICO & EREDI S.A.S.)	IL DIRETTORE DEI LAVORI (ing. Mario Carrante)
--	--



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Direzione Appalti,
Edilizia e Patrimonio

VISTO: SI APPROVA
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(ing. Giovanni Francesco Ferrara Mirenzi)