



**DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
DISCIPLINARE TECNICO**

APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI NECESSARI PER REALIZZARE UNA PIATTAFORMA IN CALCESTRUZZO SU CUI SARA' POSIZIONATO UN CONTAINER CONTENENTE UN LABORATORIO MOBILE A CONTENIMENTO BIOLOGICO PCL3 DA UBICARE ATTIGUO ALL'OSPEDALE DI ISOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA SITA NEL CAMPUS DI VALENZANO.

GENERALITÀ

Il presente disciplinare regola i lavori che si devono eseguire per realizzare una piattaforma in calcestruzzo su cui sarà posizionato un container contenente un laboratorio mobile a contenimento biologico PCL3, da ubicare attiguo all'Ospedale di Isolamento da cui si accederà.

I lavori previsti consistono in "costruzione di pilastri armati in calcestruzzo; apertura nel muro perimetrale dell'Ospedale di Isolamento di un vano per accedere al container contenente il laboratorio; collegamento dei servizi esistenti nel laboratorio con quelli dell'Ospedale (rete idrico-fognante); realizzazione di un quadro elettrico idoneo al funzionamento del laboratorio con tutta la necessaria tubazione e quant'altro necessario per il buon funzionamento del citato laboratorio. I lavori devono essere realizzati nel rispetto delle indicazioni e/o prescrizioni dell'Azienda fornitrice del laboratorio e, per quanto non espressamente riportato nelle prescrizioni, tutto quanto disposto dalla Direzione Tecnica.

Oltre a quanto sopra, si riporta di seguito, sommariamente, l'elenco dei lavori da eseguire:

- 1) Scavo in sezione ristretta di terreno vegetale da eseguire con mezzi meccanici;
- 2) Scavo in sezione ristretta di calcareniti, da eseguire con mezzi meccanici;
- 3) Trasporto a rifiuto dei materiali rinvenuti dagli scavi e relativo smaltimento;
- 4) Formazione di vespaio in pietrame calcareo;
- 5) Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio R'ck200, per realizzare i pilastri ed una base di calcestruzzo;
- 6) Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata;
- 7) Forniture e posa in opera delle condotte necessarie per collegare i servizi esistenti nel laboratorio (rete idrica, fognante) a quelli esistenti nell'Ospedale di Isolamento;
- 8) Apertura di un varco nella muratura perimetrale dell'Ospedale di Isolamento, per accedere al laboratorio;
- 9) Fornitura e posa in opera di un quadro elettrico, a servizio esclusivo del laboratorio di che trattasi, da realizzare secondo la normativa vigente, di tubazioni e di cavi elettrici, di idonee sezioni, per il perfetto funzionamento dei macchinari esistenti nel laboratorio.

La Direzione Tecnica si riserva, in ogni caso, di far eseguire opere migliorative nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di esecuzione di lavori pubblici.

Le opere devono essere eseguite a regola d'arte.

MEZZI E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

All'impresa aggiudicataria sarà consegnato tutto il necessario per realizzare il manufatto di che trattasi. Per ogni eventuale chiarimento e/o indicazione l'Impresa dovrà attenersi alle disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

RELAZIONE

Dei lavori da realizzare si eseguirà una documentazione fotografica ed una relazione che descriverà l'eseguito, comprensivo dei materiali utilizzati.

A lavori ultimati l'Impresa dovrà consegnare alla Direzione Lavori la documentazione prevista dalle disposizioni vigenti in materia per la chiusura dei lavori.

II DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Federico Falco)

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Carlo Gioia)