

**OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI SUPERVISIONE E MONITORAGGIO DEI CONSUMI DI ENERGIA, UPS DI CABINA MT/BT, GRUPPI ELETTROGENI E DELLO STATO DEGLI INTERRUTTORI, SEMPRE NELLE CABINE MT/BT, NELLE VARIE SEDI DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI.**

**(CIG: 9224947B14; CUP: H24D21000020005).**

**COMMITTENTE: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI "ALDO MORO"**

**DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Giuseppe MASTRANDREA**

**CSE: Dott. Ing. Giuseppe MASTRANDREA**

**IMPRESA APPALTATRICE: NUOVA IMPIANTISTICA 2P S.R.L. (30% appalto)**

**IMPRESA SUBAPPALTATRICE: TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L. (70% appalto)**

**LETTERA D'ORDINE prot. n. 211881 del 01.08.2022**

**IMPORTO A BASE D'ASTA: € 427.933,89 oltre IVA**

**RIBASSO D'ASTA: 23,121%**

**IMPORTO NETTO DEI LAVORI (IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE): € 328.991,29 oltre IVA**

**ONERI DELLA SICUREZZA: € 3.298,74 oltre IVA**

**VERBALE CONSEGNA LAVORI del 12/12/2022**

**ATTO DI SOTTOMISSIONE n. 1 del 12/12/2022**

## **ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2**

L'anno duemilaventitrè, il giorno diciassette del mese di maggio,

PREMESSO CHE:

- in data 12 dicembre 2022 è stato sottoscritto il verbale di inizio lavori con l'Impresa appaltatrice e subappaltatrice;
- in pari data è stato sottoscritto l'atto di sottomissione n. 1 per le variazioni riportate nel Quadro Comparativo delle opere che non hanno apportato alcuna modifica sostanziale (incrementi/decrementi dell'importo contrattuale);
- il programma esecutivo dei lavori prevedeva come prima fase l'allestimento del cantiere e l'esecuzione di scavi per la posa in opera di tubazioni per

l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, dato che all'interno degli armadi rack tutti gli slot risultavano essere già occupati;

- pertanto il Centro Servizi Informatici, tramite l'Ing. Francesco Casalino, richiedeva l'esecuzione di ulteriori scavi per la posa in opera di tubazioni per l'alloggiamento dei cavi in fibra ottica, data la mancanza di slot liberi all'interno degli armadi rack;
- all'esito delle suddette lavorazioni le imprese rimanevano in attesa di ricevere i quadri dalla ditta fornitrice per la relativa installazione degli stessi, così come evidenziato dal contratto di fornitura in data 14 novembre 2022 (che si allega in copia al presente atto di sottomissione);
- la fornitura dei suddetti quadri subiva dei forti ritardi nella consegna;

CONSIDERATO CHE

- in data 19 aprile 2023 l'Impresa Subappaltatrice TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L. ha richiesto una novazione temporale di trenta giorni naturali e consecutivi visto il ritardo nella consegna dei materiali da parte della ditta fornitrice;
- l'Impresa Subappaltatrice TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L. trasmetteva i relativi documenti di trasporto dai quali si evince la consegna parziale di alcuni quadri in data 21 aprile 2023, 9 e 10 maggio 2023 (di cui si allegano copia al presente atto di sottomissione);
- in data 11 maggio 2023 il RUP, Dott. Ing. Antonio Cecinati, sentito per le vie brevi, esprimeva parere favorevole alla richiesta di novazione temporale da parte dell'impresa subappaltatrice;

Tutto ciò presso il sottoscritto ing. Giuseppe Mastrandrea ha convocato in data odierna l'impresa appaltatrice NUOVA IMPIANTISTICA 2P S.R.L., nella persona del sig. Cristoforo Porro, e l'impresa subappaltatrice TECNOIMPIANTI PIZZOLORUSSO S.R.L., nella persona del sig. Francesco Pizzolorusso, presso la Sezione Edilizia dell'Università di Bari

alla presenza del R.U.P. e concordano una novazione temporale di giorni 30 e pertanto l'ultimazione dei lavori è fissata a tutto il 13/09/2023.

Il presente atto di sottomissione viene letto dalle parti che debitamente firmato per accettazione ed adempimento, dai convenuti, agli stessi patti e condizioni del contratto sottoscritto dalle parti.

Si invita l'impresa subappaltatrice a produrre il programma esecutivo aggiornato dei lavori.

Bari (BA), 17/05/2023

L'IMPRESA APPALTATRICE

---

L'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

---

Il Direttore dei Lavori

---

*(Dott. Ing. Giuseppe MASTRANDREA)*

Visto il RUP

---

*(Dott. Ing. Antonio CECINATI)*